



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

ที่ บร ๕๕๕๐๑ / -

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

ตามที่ เทศบาลตำบลหนองแวง ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานดำเนินงานประจำปี ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล จึงได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้รวบรวมผลการดำเนินงานแต่ละกอง เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอินทร์ทิwa จันทกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นางวนิดา แววงค์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาลหนองแวง

(นางสาวนุทยา บำรุงกุล)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

(นายสมหวัง ตอนรัมย์ย์)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง



รายงานผลการดำเนินงาน
รอบ 12 เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – เดือนกันยายน 2567)

เทศบาลตำบลหนองแวง
อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – เดือนกันยายน 2567)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
งานก่อสร้าง									
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลางบ้าน - ซอย 6 บ้านราษฎร์รักแดน หมู่ที่ 9	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 226 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,130 ตารางเมตร	669,780.00	27 เม.ย.-25 ก.ค.67	✓			470,000.00	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน อ.ชฎ - วัดบ้านแม่ทรายพล หมู่ที่ 11	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร	476,419.00	2 มี.ค.- 30 พ.ค.67	✓			476,000.00	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ้านนางด้วง รตนำ บ้านปากช่อง หมู่ที่ 7	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 255 ตารางเมตร	140,265.00	16 มี.ค.- 13 มิ.ย.67	✓			140,000.00	
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวี ขอย 2 บ้านศรีทายาท หมู่ที่ 8	บ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 x1.20 เมตร จำนวน 36 บ่อ รวมฝาบ่อ ท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 342 ท่อน ถนนรางวี หนา 0.20 เมตร จำนวน 342 ตาราง เมตร ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาวรวม 8 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 8.00 ตารางเมตร	1,128,265.00	9 พ.ค.- 6 ส.ค. 67	✓			888,000.00	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำใน ถนนราชวิ ขอย 7 ทิศเหนือ บ้าน หนองไถ่ หมู่ที่ 3	บ่อพัก ขนาด 1.00 x1.00x1.20 เมตร จำนวน 50 บ่อ รวมฝา บ่อ วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 470 ท่อน สร้างถนน ราชวิ ทน 0.20 เมตร จำนวน 470 ตร.ม.	1,596,010.00	9 พ.ค.- 6 ส.ค. 67	✓			1,222,000.00	
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำใน ถนนราชวิ ขอย 7 ทิศเหนือ บ้าน หนองแวง หมู่ที่ 2	บ่อพัก ขนาด 1.00x1.00x1.20 เมตร จำนวน 70 บ่อ รวมฝา บ่อ วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 676 ท่อน สร้างถนน ราชวิ ทน 0.20 เมตร จำนวน 676 ตร.ม.	2,289,517.00	9 พ.ค.- 6 ส.ค. 67	✓			1,640,000.00	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำใน ถนนรางวิ ถนนลาดยาง - ซอย 6 บ้านศรีทวายท หมู่ที่ 8	บ่อพัก ขนาด 1.00x1.00x1.20 เมตร จำนวน 16 บ่อ รวมฝา บ่อ วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 140 ท่อน สร้างถนนรางวิ หนา 0.20 เมตรจำนวน 140 ตร.ม.	494,251.00	26 เม.ย.- 24 ก.ค.67	✓			466,000.00	
8	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ บ้านใหม่หนองหัว หมู่ที่ 13	1 แห่ง (ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 128.00 ตารางเมตร)	441,000.00	17 พ.ค.- 17 ส.ค.67	✓			441,000.00	
9	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์บ้านศรีทวายท หมู่ที่ 8	1 แห่ง	495,000.00	26 ก.ค.- 23 ต.ค.67	✓			495,000.00	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
10	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ้านครูชาติ บ้านปากช่อง หมู่ที่ 1	ขยายผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร ยาวรวม 842 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 842 ตร.ม.	467,796.00	12 มี.ค.- 9 มิ.ย.67	✓			467,000.00	
รวม	10 โครงการ		8,198,303.00					6,705,000.00	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต									
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน									
1	โครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและผลักดันช้าง	จัดตั้งศูนย์ฯ 1 แห่ง	50,000.00	พ.ค.-ก.ย.67	✓			49,675.00	
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	50,000.00	ธ.ค.66-ม.ค.67	✓			49,280.00	
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	50,000.00	เม.ย.67					✓
4	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ในเขตเทศบาลตำบลหนองแวง	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคี	50,000.00	พ.ค.-ก.ย.67	✓			49,800.00	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
5	โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกา รป้องกันภัยฯ	50,000.00	พ.ค.-ก.ย.67		✓			
6	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ฯ	100,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67	✓		59,400.00		
รวม	6 โครงการ		350,000.00				208,155.00		
2.2 แผนงานการศึกษา									
1	โครงการแข่งขันทักษะและ พัฒนาการของเด็กปฐมวัย	เด็กได้ฝึกทักษะและ พัฒนาการในด้านต่างๆ	10,000.00	มี.ค.67	✓			9,187.00	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทางการศึกษา	อบรมบุคลากรทางการ ศึกษา ปีละ 1 ครั้ง	20,000.00	ก.ค.67					✓
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาใน สังกัดเทศบาลตำบล หนองแวง	3,298,300.00	ต.ค.66-ก.ย.67	✓			2,895,599.00	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
4	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานปีละ 1 ครั้ง	100,000.00			✓			
เงินอุดหนุน									
5	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง จำนวน 9 แห่ง	นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบล หนองแวง จำนวน 9 แห่ง	6,617,863.00	ต.ค.66-ก.ย.67	✓		6,096,384.00		
รวม	5 โครงการ		10,046,163.00				9,001,170.00		
2.3 แผนงานสาธารณสุข									
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	รณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	476,300.00	มี.ค.-ก.ย.67	✓		460,707.00		
2	โครงการปันร่วมใจต้านภัยยาเสพติด พื้นที่ชายแดน	ประชาชนมีสุขภาพผ่าน การออกกำลังกาย	10,000.00	ธ.ค.-มี.ค.67		✓			
3	โครงการเฝ้าระวังและควบคุม คุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำที่ชุมชน บริเวณในพื้นที่	ตรวจสอบแหล่งน้ำใน พื้นที่ที่ได้มาตรฐาน	50,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67	✓		49,835.00		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
4	โครงการพัฒนาศักยภาพทีมควบคุม โรคระดับตำบลด้านการพันสารเคมี กำจัดมูลฝอยและแมลง	ทีมควบคุมโรคระดับ ตำบลสามารถป้องกัน อันตรายจากการใช้ สารเคมีกำจัดมูลฝอย และแมลง	20,000.00	ม.ค.-ก.ย.67			✓		
5	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ประชาชนปลอดภัยและ ห่างไกลจากโรคพิษสุนัข บ้า	170,000.00	มี.ค.67	✓			166,000.00	
6	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	ข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ในพื้นที่	12,000.00	มี.ค.67	✓			12,000.00	
7	ค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุขของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รพสต. หนองตาเขา)	สอ.สามารถให้บริการ ประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพและทั่วถึง	400,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67	✓			400,000.00	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
8	ค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุขของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รพสต. หนองหัว)	สอ.สามารถให้บริการ ประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพและทั่วถึง	400,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67	✓			400,000.00	
เงินอุดหนุน									
9	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 1 - 13 ตำบล หนองแวง	ประชาชนได้รับการดูแล ด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม	260,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67	✓			81,550.00	
รวม	9 โครงการ		1,798,300.00					1,570,092.00	
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์									
เงินอุดหนุน									
1	โครงการสนับสนุนกิจการกึ่งกาชาด อำเภอละหานทราย ในกรรับ บริจาคโลหิต อวัยวะดวงตาและการ ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	สนับสนุนกิจการกึ่ง กาชาดอำเภอละหาน ทราย	50,000.00	ต.ค.66 - ก.ย. 67	✓			50,000.00	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
2	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนตามภารกิจของเหล่า กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	สนับสนุนให้ความ ช่วยเหลือประชาชนตาม ภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์	20,000.00	ต.ค.66 - ก.ย. 67	✓			20,000.00	
รวม	2 โครงการ		70,000.00					70,000.00	
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
1	โครงการกิจกรรมบูรณาการทุกภาค ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต	จัดกิจกรรมเพื่อต่อต้าน การทุจริต	10,000.00	ก.พ.-เม.ย.67			✓		
2	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูล ฝอยในพื้นที่ (กิจกรรมขยะแลกไข่)	ส่งเสริมให้ประชาชนใน พื้นที่คัดแยกขยะอย่าง ถูกวิธี	20,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67	✓			7,650.00	
3	โครงการรณรงค์รักสิ่งแวดล้อม	ส่งเสริมให้ประชาชนรัก สิ่งแวดล้อม	20,000.00	เม.ย.-ส.ค.67	✓			19,942.00	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
4	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลหนองแวง	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ ทต.	5,000.00	ก.พ.-เม.ย.67			✓		
5	โครงการอบรมนายทะเบียนผู้รับแจ้ง	อบรมกลุ่มผู้นำในท้องที่ให้เข้าใจในขั้นตอนการเป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้ง	20,000.00	17 พ.ค.67	✓			19,955.00	
6	โครงการอบรมเยาวชนไทยรักสิ่งแวดล้อมห่างไกลยาเสพติดและโรคเอดส์	เยาวชน ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดและโรคเอดส์	20,000.00	มี.ค.-ส.ค.67	✓			19,857.00	
7	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนเบื้องต้น	ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองแวง ทุกหมู่บ้าน	20,000.00	18-28 มี.ย.67	✓			5,675.00	
เงินอุดหนุน									
8	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอละหานทราย	30,000.00	มี.ย.-ก.ย.67	✓			30,000.00	
รวม	8 โครงการ		145,000.00					103,079.00	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ									
1	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	เด็ก มีพัฒนาการด้าน กีฬาและสร้างความ แข็งแรง	15,720.00	ก.พ.67	✓			15,720.00	
2	โครงการแข่งขันกีฬาหนองแวงเกมส์	เยาวชน ประชาชน มี ทักษะและพัฒนาการ ด้านกีฬาและสร้างความ สามัคคีในชุมชน	400,000.00	ธ.ค.66	✓			400,000.00	
3	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	เป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น	15,000.00	ก.ค.67			✓		
4	โครงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น	เยาวชนเกิดจิตสำนึก อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	35,000.00	มี.ค.-เม.ย.67	✓			15,000.00	
5	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานเทศบาล มี จริยธรรม คุณธรรมใน การทำงานเพิ่มขึ้น	30,000.00	พ.ค.-ก.ค.67			✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
6	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน	เยาวชนเกิดความ สามัคคีสามารถอยู่ ร่วมกันได้อย่างสันติ	20,000.00	มิ.ย.-ส.ค.67		✓			
เงินอุดหนุน									
7	โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขา พนมรุ้ง	อุดหนุนการจัดงานฯ	20,000.00			✓			ไม่มีหนังสือ ขอรับเงิน อุดหนุน
รวม	7 โครงการ		535,720.00					430,720.00	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี									
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป									
1	โครงการพัฒนาศักยภาพ/สัมมนา/ ฝึกอบรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบล หนองแวง	บุคลากรของ ทต. ได้รับ การเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงาน	360,000.00	24-26 ก.พ.67	✓			355,275.00	
2	โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและ จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ การให้บริการประชาชน	บุคลากรมีขวัญและ กำลังใจที่ดีในการปฏิบัติ ราชการฯ	10,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67		✓			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
3	โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ระบบการจัดเก็บภาษีมี การพัฒนาและจัดเก็บได้ เพิ่มขึ้น	80,000.00	ม.ค.67	✓			79,900.00	
4	โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านการ เบิกจ่ายและการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2567	ผู้บริหาร พนักงาน เทศบาล มีความรู้ความ เข้าใจในระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ต่างๆ	30,000.00	มิ.ย.-ก.ค.67			✓		
5	โครงการออกหน่วยประชาสัมพันธ์ และรับชำระภาษี	การจัดเก็บรายได้มี ประสิทธิภาพและ จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น	20,000.00	เม.ย.-พ.ค.67	✓			5,145.00	
6	โครงการจัดกิจกรรมต้านรัฐพิธี กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ	จัดพิธี/กิจกรรม ตาม โครงการวันสำคัญต่างๆ	30,000.00	ต.ค.66 - ก.ย. 67	✓			7,400.00	
เงินอุดหนุน									
7	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการ จัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี	อุดหนุนเพื่อการจัดงานพระ ราชพิธีและงานรัฐพิธี	40,000.00	ธ.ค.66	✓			40,000.00	
รวม	7 โครงการ		570,000.00					487,720.00	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
ครูภัณฑิลาพาหนะและขนส่ง									
1	รถโดยสารขนาด 15 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาณรถกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี	1 คัน	1,500,000.00	ม.ค.-พ.ค.67			✓		สำนัก ปลัดเทศบาล
รวม	1 โครงการ		1,500,000.00					-	

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
1.1 แผนงานเกษตรและชุมชน									
เงินอุดหนุน									
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ บ้านแท่นทัพไทย หมู่ที่ 10	1 เส้นทาง	256,376.92	ต.ค.66-ส.ค.67	✓			256,376.92	
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ บ้านหนองไถ่ หมู่ที่ 3	1 เส้นทาง	352,173.22	ต.ค.66-ส.ค.67	✓			341,400.20	
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ บ้านหนองตาเยา หมู่ที่ 5	1 เส้นทาง	352,173.22	ต.ค.66-ส.ค.67	✓			352,173.22	
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4	1 เส้นทาง	150,097.78	ต.ค.66-ส.ค.67	✓			150,097.78	
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ บ้านใหม่หนองหว้า หมู่ที่ 13	1 เส้นทาง	152,618.11	ต.ค.66-ส.ค.67	✓			152,618.11	
รวม	5 โครงการ		1,263,439.00					1,252,666.23	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
งานก่อสร้าง									
1	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยบ้านตาดิน หมู่ที่ 7	สร้างรางระบายน้ำ (ชนิด ข.30) ขนาด ปากกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว รวม 104.00 เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 45.00 ท่อน	341,325.00	21 ก.พ. - 20 พ.ค.67	✓			341,000.00	
2	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้า แปลงเกษตร ขอยนายมี สมเทริย บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2	ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร ทน 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 3,400.00 ตารางเมตร	187,458.00	2 พ.ค. - 30 มิ.ย.67	✓			187,000.00	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
3	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้า แปลงเกษตร ขอยนายบาร์ ยอดยาคดี บ้านหนองตาเยา หมู่ที่ 5	ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ทน 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร	111,027.00	10 พ.ค. - 8 ก.ค.67	✓			111,000.00	
4	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำใน ถนนรังวี ซอย 6 บ้านแทนทัพไทย หมู่ที่ 10	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร สร้างบ่อพัก ขนาด 1.00x1.00x1.20 เมตร จำนวน 14 บ่อ วางท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 126.00 ท่อน สร้าง ถนนรังวี หนา 0.20 เมตร จำนวน 126.00 ตารางเมตร	417,936.00	26 เม.ย.-24 ก.ค.67	✓			417,000.00	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำใน ถนนราชวิ ซอย 7 - ซอย 9 บ้าน หนองไ้ หมู่ที่ 3	สร้างบ่อพัก ขนาด 1.00x1.00x1.20 เมตร จำนวน 19 บ่อ วางท่อ ระบายน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 160.00 ท่อน สร้างถนนราชวิ หนา 0.20 เมตร จำนวน 160.00 ตารางเมตร	499,794.00	26 เม.ย.- 24 ก.ค.67	✓			499,000.00	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยดมโขย บ้านหนองหัว หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดผิว จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร	198,799.00	15 ก.พ.-14 พ.ค.67	✓			198,000.00	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
7	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตหน้า บ้านพักพนักงานเทศบาลตำบล หนองแวง หมู่ที่ 5	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 10.50 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 577.50 ตารางเมตร	251,724.00	25 มิ.ย.-22 กย.67	✓			251,000.00	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จากหน้าบ้านนายบุญเรียม เกิดบุตร ถึงบ้านนายจันทา โตหนอง หัว หมู่ที่ 11	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดผิว จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร	437,003.00	15 ก.พ.-14 พ.ค.67	✓			437,000.00	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสะพานประปา บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 285.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,425.00 ตารางเมตร	877,465.00	24 เม.ย.-22 ก.ค.67	✓			639,000.00	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายข้างวัด บ้านราษฎร์รักแดน หมู่ที่ 9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740.00 ตารางเมตร	456,345.00	15 ก.พ.-14 พ.ค.67	✓			452,000.00	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 บ้านปากช่อง หมู่ที่ 6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 290.00 ตารางเมตร	180,939.00	15 ก.พ.-14 พ.ค.67	✓			180,000.00	
12	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าแปลงเกษตร ป่าไผ่ตง ซอย 2 บ้านหนองตาเยา หมู่ที่ 5	ปรับปรุงถนนลูกรังขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 10.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร	497,602.00	15 ก.พ.-14 เม.ย.67	✓			496,000.00	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
13	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้า แปลงเกษตร ขอยัดน้ำตาล บ้านปากช่อง หมู่ที่ 6 - บ้านหนอง แวง หมู่ที่ 2	ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,100.00 เมตร หนา 10.00 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,400.00 ตารางเมตร	453,169.00	18 เม.ย.-16 มิ.ย.67	✓			453,000.00	
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขอยัดป่า บ้านปากช่อง หมู่ที่ 6	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดผิว จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร	427,943.00	6 เม.ย.-4 ก.ค. 67	✓			413,000.00	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนางหลง ทิศกระโศก บ้านปากช่อง หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร	71,035.00	6 เม.ย.-4 ก.ค. 67	✓			71,000.00	
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนายอนันท์ ข้าเอนก บ้านแทนที่ไฟไทย หมู่ที่ 10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 68.00 ตารางเมตร	41,723.00	1 พ.ค.-29 ก.ค.67	✓			40,000.00	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายคลองซีเก้ - ถนนลาดยาง คลองส่งน้ำ บ้านหนองไม้ หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร	420,633.00	1 พ.ค.-29 ก.ค.67	✓			420,000.00	
18	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าแปลงเกษตร ขอยนายจวน สุศรีพ บ้านหนองตาเยา หมู่ที่ 5	ปรับปรุงถนนลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 256.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,060.00 ตารางเมตร	117,555.00	10 พ.ค.-8 ก.ค.67	✓			117,500.00	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนางวรัญญา ณะจรัญย์ บ้านปากช่อง หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร	35,657.00	6 เม.ย.-4 ก.ค. 67	✓			35,600.00	
20	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าแปลงเกษตร ขอย 2 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2	ปรับปรุงถนนลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800.00 ตารางเมตร	494,333.00	17 ก.ค.-14 ก.ย.67	✓			421,000.00	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
21	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้า แปลงเกษตร ขอย สท.สุพรรณ บ้านหนองไถ่ หมู่ที่ 3	ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร	487,012.00	21 มิ.ย.-19 ส.ค.67	✓			475,000.00	
22	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ขอยสมเียว บ้านหนองหัว หมู่ที่ 4	ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 4,400.00 ตารางเมตร	494,017.00	19 มิ.ย.-17 ส.ค.67	✓			474,000.00	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
23	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยข้างวัดบ้านน้อย (คุ้มบ้านใหม่ พัฒนา) บ้านปากช่อง หมู่ที่ 6	ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,550.00 ตารางเมตร	494,259.00	21 มิ.ย.-19 ส.ค.67	✓			330,000.00	
24	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้า แปลงเกษตร ขอยสามแยกต้นจบก - วัดป่าโคกสูง บ้านศรีทายาท หมู่ที่ 8	ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร	354,596.00	21 มิ.ย.-19 ส.ค.67	✓			171,300.00	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
25	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าแปลง สาธารณะ ขยายอ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ บ้านศรีทวยาท หมู่ที่ 8	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,960.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 5,880.00 ตารางเมตร	499,615.00	12 มิ.ย.-10 ส.ค.67	✓			410,900.00	
26	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้า แปลงเกษตร ขอย ส.ป.ก. บร. 045012 บ้านราษฎร์รักแดน หมู่ที่ 9	ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 6,400.00 ตารางเมตร	499,004.00	3 ก.ค.-31 ส.ค. 67	✓			499,000.00	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
27	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้า แปลงเกษตร ขยายแปลงหม่อน บ้าน แทนทัพไทย หมู่ที่ 10	ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 8,000.00 ตารางเมตร	499,586.00		✓			499,500.00	
28	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย ข้างวัดบ้านแทนทัพไทย บ้านแทน ทัพไทย หมู่ที่ 10	ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 840.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 4,200.00 ตารางเมตร	498,969.00	25 ก.ค.-22 ก.ย.67	✓			498,900.00	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
29	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้า แปลงเกษตร ขอรอบโองขวาง บ้าน แทนทัฬหายุ หมู่ที่ 10	ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 8,000.00 ตารางเมตร	499,586.00	7 ส.ค.-5 ต.ค. 67	✓			499,500.00	
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขอรอบนอกทิศตะวันตก บ้านไพรวมพล หมู่ที่ 11	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดผิว จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 136.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร	499,264.00	17 ก.ค.-14 ต.ค.67	✓			433,600.00	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
31	โครงการเสริมผิวจราจรหินคลุก ซอย โค้งหักศอกถนนลาดยาง - คลองส่ง น้ำลำปะเทีย บ้านใหม่หนองหัว หมูที่ 13	เสริมผิวจราจรหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 720.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 3,600.00 ตารางเมตร	499,988.00	17 ก.ค.-14 ต.ค.67	✓			320,900.00	
รวม	31 โครงการ		11,845,361.00					10,791,700.00	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต									
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน									
1	โครงการพัฒนาศักยภาพการ ปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของ อป พร.	500,000.00	24-26 ส.ค.67	✓			498,800.00	
รวม	1 โครงการ		500,000.00					498,800.00	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	ประชาชนได้รับความ ช่วยเหลือด้านส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต	100,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67	✓			99,258.00	
2	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบ ประชาชน	ประชาชนในเขต เทศบาลตำบลหนองแวง หมู่ที่ 1 - 13	40,000.00	มี.ค.-พ.ค.67	✓			40,000.00	
3	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ แก่ประชาชนหลักสุตรการทำน้ายา ล้างจาน น้ำยารับฟ้านุ่ม แชมพู	ประชาชนในเขต เทศบาลตำบลหนองแวง หมู่ที่ 1 - 13	30,000.00	มิ.ย.-ก.ย.67	✓			26,630.00	
4	โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ประชาชนในเขต เทศบาลตำบลหนองแวง	73,000.00	มิ.ย.-ก.ย.67	✓			73,000.00	
รวม	4 โครงการ		243,000.00					238,888.00	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ									
1	โครงการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาละเล่นทรายสัมพันธ์เกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2567	เยาวชน ประชาชน มีทักษะและพัฒนาการด้านกีฬาและสร้างความสามัคคี	30,000.00	เม.ย.-ก.ค.67	✓			30,000.00	
2	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	เด็ก เยาวชนและประชาชนเกิดจิตสำนึก รักศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม	50,000.00	มี.ค.-เม.ย.67	✓			15,450.00	
รวม	2 โครงการ		80,000.00					45,450.00	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม									
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
1	โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรัก โลก ตำบลหนองแวง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567	สมาชิก ออ.ด.ตำบล หนองแวง	700,000.00	มี.ย.-ก.ย.67	✓			665,179.00	
รวม	1 โครงการ		700,000.00					665,179.00	
3.2 แผนงานการเกษตร									
1	โครงการชุดล่อสรณะน้ำประปา หมู่บ้าน บ้านหนองตาเยา หมู่ที่ 5	ชุดล่อสรณะน้ำ ลึก 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ชุดไม่น้อยกว่า 12,000.00 ลูกบาศก์ เมตร	461,059.00	26 มี.ค.-24 เม.ย.67	✓			460,000.00	
รวม	1 โครงการ		461,059.00					460,000.00	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ									
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
1	โครงการตลาดสีเขียว	จัดตลาดนัดชุมชนเพื่อ สนับสนุนสินค้าทาง เกษตรของประชาชนใน พื้นที่	80,000.00	มี.ค.-ก.ย.67	✓			19,500.00	
รวม	1 โครงการ		80,000.00					19,500.00	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี									
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป									
1	โครงการจัดงานรับเสด็จ	เพื่อจัดเตรียมพิธีรับเสด็จ	200,000.00	ก.ย.67	✓			200,000.00	
รวม	1 โครงการ		200,000.00					200,000.00	
ครุภัณฑ์สำนักงาน									
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกชิ้นส่วน แบบติดตั้ง ขนาด 12,000 บีทียู	1 ชุด	18,500.00	ก.พ.67	✓			17,500.00	สำนัก ปลัดเทศบาล
2	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกชิ้นส่วน แบบติดตั้ง ขนาด 18,000 บีทียู	1 ชุด	27,900.00	ก.พ.67	✓			26,500.00	สำนัก ปลัดเทศบาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
3	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกชิ้นส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแขวน ระบบ Inverter ขนาด 24,000 บีทียู)	1 ชุด	40,900.00	ก.ค.67	✓				32,200.00	กอง สาธารณสุข
4	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกชิ้นส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแขวน ระบบ Inverter ขนาด 30,000 บีทียู)	1 ชุด	47,200.00	ก.ค.67	✓				41,500.00	กองช่าง
รวม	4 รายการ		134,500.00.00						117,700.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	1 เครื่อง	20,000.00	มี.ค.67	✓				20,000.00	กองคลัง
2	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	1 เครื่อง	8,000.00	มี.ค.67	✓				8,000.00	กองคลัง
3	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	1 เครื่อง	8,000.00	มี.ค.67	✓				8,000.00	กองคลัง
4	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	10 เครื่อง	25,000.00	ก.ย.67	✓				25,000.00	สำนัก ปลัดเทศบาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
5	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	1 เครื่อง	24,000.00	มี.ค.67	✓				24,000.00	กอง การศึกษา
6	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	1 เครื่อง	8,000.00	มี.ค.67	✓				8,000.00	กอง การศึกษา
7	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	1 เครื่อง	24,000.00	ก.ค.67	✓				24,000.00	กองช่าง
8	เครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	1 เครื่อง	4,100.00	มี.ค.67	✓				4,100.00	กองช่าง
9	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	4 เครื่อง	10,000.00	ก.ย.67	✓				10,000.00	กอง สาธารณสุข
รวม	9 รายการ		131,100.00						131,100.00	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
1	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	1 คัน	1,358,000.00	ม.ค.-พ.ค.67		✓			สำนัก ปลัดเทศบาล
รวม	1 รายการ		1,358,000.00						
ครุภัณฑ์การเกษตร									
1	เครื่องพ่นหมอกควัน	2 เครื่อง	118,000.00	เม.ย.-ส.ค.67	✓			118,000.00	กอง สาธารณสุข
2	เครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลังระบบโรตารี (Rotary) ที่ใช้ในงานสาธารณสุข	1 เครื่อง	91,800.00	เม.ย.-ส.ค.67	✓			91,800.00	กอง สาธารณสุข
3	เครื่องสูบน้ำ (แบบไฟฟ้าชนิด มอเตอร์จุ่มใต้น้ำ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 3.0 แรงม้า)	1 เครื่อง	40,000.00	มิ.ย.-ก.ย.67	✓			38,500.00	กองช่าง
รวม	3 รายการ		249,800.00					248,300.00	

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จากการติดตามและประเมินผลโครงการและกิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ พบว่า เทศบาลตำบลหนองแวง มีโครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการทั้งหมด ๔๖ โครงการ งบประมาณรวม ๒๑,๓๐๗,๑๐๓ บาท ดำเนินการทั้งหมด ๔๖ โครงการ เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑๘,๗๔๙,๓๖๖.๒๓ บาท

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต มีโครงการทั้งหมด ๔๔ โครงการ งบประมาณรวม ๑๓,๓๑๘,๑๘๓ บาท ดำเนินการจำนวน ๓๒ โครงการ เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑๒,๑๖๖,๓๕๔ บาท

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม มีโครงการทั้งสิ้น ๒ โครงการ งบประมาณรวม ๔๖๑,๐๕๙ บาท ดำเนินการจำนวน ๒ โครงการ เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๔๖๐,๐๐๐ บาท

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีโครงการจำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๑๙,๕๐๐ บาท

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการบ้านเมืองที่ดี มีโครงการทั้งหมด ๙ โครงการ งบประมาณรวม ๗๗๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการจำนวน ๖ โครงการ เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๖๘๙,๗๒๐ บาท

-ครุภัณฑ์หรือวัสดุ สำหรับบริการสาธารณะ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๒๔๙,๘๐๐ บาท ดำเนินการทั้ง ๓ รายการ เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ๒๔๘,๓๐๐ บาท

-ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๔ รายการ งบประมาณ ๑,๖๒๓,๖๐๐ บาท ดำเนินการจำนวน ๑๓ รายการ เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๔๙๗,๑๐๐ บาท

ปัญหาและอุปสรรค

มีโครงการทั้งสิ้น ๑๐๒ โครงการ ดำเนินการทั้งสิ้น ๘๗ โครงการ และไม่ได้ดำเนินการ ๑๕ โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร โดยมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในด้านการพัฒนาด้านอื่น ๆ และในแต่ละส่วนงาน ในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้เบิกจ่ายร้อยละ ๘๙.๒๘ ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

๑. กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในเทศบาล บัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
๒. ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน