



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

ที่ บร ๕๔๕๐๑ / -


วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

ตามที่ เทศบาลตำบลหนองแวง ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน จึงได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) และได้รวบรวมผลการดำเนินงานแต่ละกอง เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวอินทร์ทิwa จันทกุล)


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

พันจ่าเอก.....


(วุฒิโรจน์ ปักคำไทย)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล



(นางวนิดา แกววงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง



(นายเสน่ห์ ศรีผดุง)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง



รายงานผลการดำเนินงาน
 รอบ 6 เดือน
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – เดือนมีนาคม 2568)



เทศบาลตำบลหนองแวง
 อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองแวง
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – เดือนมีนาคม 2568)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
งานก่อสร้าง									
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากอ่างเก็บน้ำห้วยนาเหนือ-บ้านแท่นทัพไทย หมู่ที่ 10	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 468.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,340.00 ตารางเมตร	1,517,950.00	ต.ค.67-มี.ค.68			✓		
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าแปลงหม่อนใหม่จากทางฝั่งทิศตะวันตกของหมู่บ้าน บ้านผไทรวมพล หมู่ที่ 11	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร	492,061.00	ต.ค.67-มี.ค.68			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 (ไม่ตง) บ้านหนองไก่อ หมู่ที่ 3	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร	472,703.00	ต.ค.67-มี.ค.68			✓		
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 - ถนนสายนอกหมู่บ้านบ้านราษฎร์รักแดน หมู่ที่ 9	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร	466,307.00	ต.ค.67-มี.ค.68			✓		
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายยันต์ยง เหล่าสี บ้านปากช่อง หมู่ที่ 6	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 135.00 ตารางเมตร	79,562.00	ต.ค.67-มี.ค.68	✓			79,000.00	562.00

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่โครต มุระคา บ้านปากช่อง หมู่ที่ 1	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 85.00 ตารางเมตร	51,001.00	ต.ค.67-มี.ค.68	✓			51,000.00	1.00
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายเขียว หมู่ที่ 6	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 297.50 ตารางเมตร	172,540.00	ต.ค.67-มี.ค.68	✓			172,000.00	540.00

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนน รางวี ซอย 2 ทิศเหนือ บ้านใหม่หนองแวง หมู่ที่ 12	โดยทำการก่อสร้างบ่อกัก ขนาด1.00x1.00x1.20 เมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร สร้างถนนราง วี หนา 0.20 เมตร	499,918.00	ต.ค.67-มี.ค.68			✓		
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนน รางวี ซอย 5 ทิศตะวันออก บ้านหนองตาเยา ม.5	โดยทำการก่อสร้างบ่อกัก ขนาด 1.00x1.00x1.20 เมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร สร้างถนนราง วี หนา 0.20 เมตร	499,852.00	ต.ค.67-มี.ค.68			✓		
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนน รางวี ซอย 5 ทิศเหนือ บ้านหนองไก่อ หมู่ที่ 3	โดยทำการก่อสร้างบ่อกัก ขนาด1.00x1.00x1.20 เมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร สร้างถนนราง วี หนา 0.20 เมตร	499,525.00	ต.ค.67-มี.ค.68			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนน รางวี ซอย 8 ตะวันตก บ้านใหม่หนองหว่า หมู่ที่ 13	โดยทำการก่อสร้างบ่อพัก ขนาด 1.00x1.00x1.20 เมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร สร้างถนนราง วี หนา 0.20 เมตร	499,656.00	ต.ค.67-มี.ค.68			✓		
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนน รางวี ซอยข้างโรงเรียน บ้านแท่นทัพไทย หมู่ที่ 10	โดยทำการก่อสร้างบ่อพัก ขนาด 1.00x1.00x1.20 เมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาดผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร สร้างถนนราง วี หนา 0.20 เมตร	499,983.00	ต.ค.67-มี.ค.68			✓		
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนน รางวี ซอยตัดซอย 1 ซอย 6 บ้านศรีทายาท หมู่ที่ 8	โดยทำการก่อสร้างบ่อพัก ขนาด 1.00x1.00x1.20 เมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร สร้างถนนราง วี หนา 0.20 เมตร	499,525.00	ต.ค.67-มี.ค.68			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนน รางวี ซอยรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันออก บ้านหนองหว้า ม.4	โดยทำการก่อสร้างบ่อพัก ขนาด 1.00x1.00x1.20 เมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร สร้างถนนราง วี หนา 0.20 เมตร	499,983.00	ต.ค.67-มี.ค.68			✓		
15	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าแปลง เกษตร จากบ้านตาเกรียง ถึง คลองใหญ่ บ้านปากช่อง หมู่ที่ 7	โดยทำการปรับปรุงถนน ลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 4,000 ตาราง เมตร	499,656.00	ต.ค.67-มี.ค.68			✓		
16	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เข้าแปลง เกษตร ซอยนายบุญสด สุดแก้ว บ้านผไทรวมพล หมู่ที่ 11	โดยทำการปรับปรุงถนน ลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 740.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 2,220.00 ตาราง เมตร	418,793.00	ต.ค.67-มี.ค.68	✓			418,000.00	793.00

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
17	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าแปลง เกษตรเส้นหลังบ่อมยามหนองแขวง ลัดไป จรดไร่ครูสันต์ บ้านหนองตาเยา หมู่ที่ 5	โดยทำการปรับปรุงถนน ลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 3,200 ตารางเมตร	499,265.00	ต.ค.67-มี.ค.68	✓			499,000.00	265.00
18	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าแปลง เกษตร เส้นห้วยลำปะเทีย ถึง นานาง ปราณี อุ่นเรือง บ้านหนองแขวง หมู่ที่ 2	โดยทำการปรับปรุงถนน ลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 6,000 ตาราง เมตร	498,677.00	ต.ค.67-มี.ค.68			✓		
19	โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองแขวง	โดยทำการปรับปรุง อาคารงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองแขวง	499,861.00	ต.ค.67-มี.ค.68			✓		
รวม	19 โครงการ		9,166,818.00					1,219,000.00	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต									
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน									
20	โครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและผลักดัน ซ้ำ	จัดตั้งศูนย์ฯ 1 แห่ง	20,000.00	ม.ค.-มี.ค.68			✓		
21	โครงการจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยและ ระงับอัคคีภัย ในเขตเทศบาลตำบล หนองแวง	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันอัคคี	30,000.00	พ.ค.-ก.ค.68			✓		
22	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือพื้นฟูหลังเกิดสาธารณ ภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ฯ	100,000.00	ต.ค.67-ก.ย.68			✓		
23	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ของเทศบาล ตำบลหนองแวง	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันภัยฯ	30,000.00	ม.ค.-มี.ค.68			✓		
รวม	4 โครงการ		180,000.00						
2.2 แผนงานการศึกษา									
24	โครงการแข่งขันทักษะและพัฒนาการ ของเด็กปฐมวัย	เด็กได้ฝึกทักษะและ พัฒนาการในด้านต่างๆ	10,000.00	มี.ค.67			✓		
25	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง การศึกษา	อบรมบุคลากรทางการ ศึกษา ปีละ 1 ครั้ง	20,000.00	ก.พ.68			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
26	โครงการส่งเสริมนันทนาการและการ แสดงออก	ดำเนินโครงการส่งเสริม นันทนาการและการ แสดงออกของเด็กและ เยาวชนในพื้นที่ตำบล หนองแวง	80,000.00	ม.ค.68	✓			80,000.00	
27	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาใน สังกัดเทศบาลตำบล หนองแวง	3,392,689.00	ต.ค.67-ก.ย.68		✓		1,314,135.00	
เงินอุดหนุน									
28	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง จำนวน 9 แห่ง	นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบล หนองแวง จำนวน 9 แห่ง	6,253,400.00	ต.ค.67-ก.ย.68		✓		3,385,420.00	
รวม	5 โครงการ		9,756,089.00					4,779,555.00	
2.3 แผนงานสาธารณสุข									
29	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	รณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	50,000.00	ต.ค.67-ก.ย.68		✓		10,000.00	
30	โครงการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพน้ำ จากแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคในเขตพื้นที่	ตรวจสอบแหล่งน้ำใน พื้นที่ให้ได้มาตรฐาน	30,000.00	ก.พ-เม.ย.68			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
31	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	ประชาชนปลอดภัยและ ห่างไกลจากโรคพิษสุนัข บ้า	120,000.00	ม.ค.-มี.ค.68			✓		
32	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ในพื้นที่	12,000.00	ม.ค.-ก.พ.68			✓		
33	โครงการอบรมสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อน กำหนด	30,000.00	มี.ค.68	✓			30,000.00	
เงินอุดหนุน									
34	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 - 13 ตำบลหนองแวง	ประชาชนได้รับการดูแล ด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ประสิทธิภาพและทั่วถึง	260,000.00	ต.ค.67-ก.ย.68			✓		
รวม	6 โครงการ		502,000.00					40,000.00	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์									
เงินอุดหนุน									
35	โครงการสนับสนุนกิจการกึ่งกาชาด อำเภอละหานทราย ในการรับบริจาค โลหิต อวัยวะดวงตาและการช่วยเหลือผู้ ประสบสาธารณภัย ผู้ด้อยโอกาสและผู้ ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	สนับสนุนกิจการกึ่ง กาชาดอำเภอละหาน ทราย	50,000.00		✓			50,000.00	
36	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด บุรีรัมย์	สนับสนุนให้ความ ช่วยเหลือประชาชนตาม ภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์	20,000.00		✓			20,000.00	
รวม	2 โครงการ		70,000.00					70,000.00	
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
37	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ ประชาชน หลักสูตร น้ำสมุนไพรเพื่อ สุขภาพ	ส่งเสริมอาชีพแก่ ประชาชน	20,000.00	ม.ค.-มิ.ย.68			✓		
38	โครงการวิ่ง รักษ์ ช้าง	เพื่อเป็นการอนุรักษ์ช้าง	20,000.00	พ.ค.-มิ.ย.68			✓		
39	โครงการอบรมเยาวชนไทยรัก สิ่งแวดล้อมท่ามกลางยาเสพติดและโรค เอดส์	เยาวชน ประชาชน ได้รับ ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ยาเสพติดและโรคเอดส์	20,000.00	เม.ย.68			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
40	โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ส่งเสริมให้ประชาชนทำ อาชีพตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	20,000.00	ม.ค-มิ.ย.68			✓		
เงินอุดหนุน									
41	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	สนับสนุนการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอละหานทราย	30,000.00	ต.ค-ธ.ค.67			✓		
รวม	10 โครงการ		350,000.00						
2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ									
42	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เด็ก มีพัฒนาการด้าน กีฬาและสร้าง ความแข็งแรง	30,000.00	พ.ย-ธ.ค.68	✓			8,392.00	
43	โครงการแข่งขันกีฬาหนองแวงเกมส์	เยาวชน ประชาชน มี ทักษะและพัฒนาการด้าน กีฬาและสร้าง สามัคคีในชุมชน	400,000.00	ธ.ค.67-ม.ค.68	✓			400,000.00	
44	โครงการแข่งขันฟุตบอล	เยาวชน ประชาชน มี ทักษะและพัฒนาการด้าน กีฬาและสร้าง สามัคคีในชุมชน	20,000.00	ม.ค-ก.พ.68			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
45	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาละทานทรายสัมพันธ์เกมส์ ประจำปี งบประมาณ 2568	เยาวชน ประชาชน มี ทักษะและพัฒนาการด้าน กีฬาและสร้างควม สามัคคี	30,000.00				✓		
รวม	4 โครงการ		480,000.00					408,392.00	
2.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น									
46	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	เป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น	15,000.00	ก.ค.68			✓		
47	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และ ประเพณีท้องถิ่น	เยาวชนเกิดจิตสำนึก อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	35,000.00	เม.ย.68			✓		
เงินอุดหนุน									
48	โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	อุดหนุนการจัดงาน ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	20,000.00				✓		
รวม	3 โครงการ		70,000.00						

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี									
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป									
49	โครงการจัดกิจกรรมด้านรัฐพิธี กิจกรรม วันสำคัญต่างๆ	อุดหนุนเพื่อการจัดงาน พระราชพิธีและงานรัฐพิธี	40,000.00	ต.ค.67-ธ.ค.68			✓		
50	โครงการพัฒนาศักยภาพ/สัมมนา/ ฝึกอบรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบล หนองแวง	บุคลากรของ ทต. ได้รับ การเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงาน	50,000.00	ก.ค.-ก.ย.68			✓		
51	โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและ จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและการ ให้บริการประชาชน	บุคลากรมีขวัญและ กำลังใจที่ดีในการปฏิบัติ ราชการฯ	10,000.00	ต.ค.67-ก.ย.68			✓		
52	โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	ระบบการจัดเก็บภาษีมี การพัฒนาและจัดเก็บได้ เพิ่มขึ้น	20,000.00	ต.ค.67-ก.ย.68			✓		
53	โครงการออกหน่วยประชาสัมพันธ์และ รับชำระภาษี	การจัดเก็บรายได้มี ประสิทธิภาพและจัดเก็บ ได้เพิ่มขึ้น	20,000.00	ต.ค.67-ก.ย.68			✓		
54	ค่าเช่าทรัพย์สิน	กล้องวงจรปิด ฯลฯ	256,800.00	ต.ค.67-ก.ย.68	✓			256,800.00	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
เงินอุดหนุน									
55	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการจัด งานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี	อุดหนุนเพื่อการจัดงาน พระราชพิธีและงานรัฐพิธี	40,000.00	ต.ค.-ธ.ค.67	✓			40,000.00	
รวม	7 รายการ		436,800.00					296,800.00	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
56	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens	1 เครื่อง	49,900.00	พ.ย.67-พ.ค.68			✓		
57	จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น ทแยงมุม 200 นิ้ว	1 จอ	45,000.00	พ.ย.67-พ.ค.68			✓		
58	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	1 เครื่อง	8,000.00	พ.ย.67-พ.ค.68	✓			7,900.00	
รวม	3 รายการ		102,900.00					7,900.00	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
59	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ (แบบดับเบิล แฉับ)	1 คัน	850,000.00	ต.ค.67-มิ.ย.68			✓		
รวม	1 รายการ		850,000.00					850,000.00	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่									
60	โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่รู้พิษภัย ของบุหรี่	ให้เด็กและเยาวชนรุ่น ใหม่รู้พิษภัยของบุหรี่	15,000.00				✓		
61	โครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิล	ส่งเสริมการคัดแยกขยะ	50,000.00				✓		
62	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ ชัยบกาย สบายชีวี ด้วยการเดิน แอโรบิค	ส่งเสริมการออกกำลังกายให้เยาวชน ประชาชนเพื่อสุขภาพ ชัยบกาย สบายชีวี ด้วย การเดินแอโรบิค	20,000.00				✓		
รวม	3 โครงการ		85,000.00						
แผนงานบริหารงานทั่วไป									
ครุภัณฑ์การเกษตร									
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่									
1	เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที	1 เครื่อง	17,200.00	ต.ค.67-ก.พ.68	✓			17,200.00	
รวม	1 รายการ		17,200.00					17,200.00	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
ครุภัณฑ์สำนักงาน โอนตั้งจ่ายรายการใหม่									
2	เก้าอี้สำนักงาน รุ่น ST-07-1	1 ตัว	7,400.00	ต.ค.67-ก.พ.68	✓			7,400.00	
3	เก้าอี้หนานุ่ม ปรับสูงต่ำได้ มีที่พักแขน เป็นเบาะ	1 ตัว	5,700.00	ต.ค.67-ก.พ.68	✓			5,700.00	
4	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ ติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู	1 ตัว	19,500.00	ต.ค.67-ก.พ.68	✓			19,000.00	
5	ชุดโซฟา ROOF (3+1+1) ขนาด 1 ที่นั่ง (กว้าง 80 x ยาว 95 x สูง 86) จำนวน 2 ตัว ขนาด 3 ที่นั่ง (กว้าง 80 x ยาว 190 x สูง 86) จำนวน 1 ตัว	1 ตัว	14,000.00	ต.ค.67-ก.พ.68	✓			14,000.00	
6	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	1 ตัว	13,200.00	ต.ค.67-ก.พ.68	✓			11,000.00	
7	โต๊ะทำงานเดี่ยว ขนาด กว้าง 1600 x ยาว 850 x สูง 770 พร้อมกระจก	1 ตัว	13,500.00	ต.ค.67-ก.พ.68	✓			13,500.00	
8	โต๊ะทำงาน รุ่นแซมเปอู	1 ตัว	11,400.00	ต.ค.67-ก.พ.68	✓			11,400.00	
รวม	7 รายการ		84,700.00					82,000.00	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนงานสังคมสงเคราะห์									
ครุภัณฑ์สำนักงาน โอนตั้งจ่ายรายการใหม่									
9	เก้าอี้สำนักงาน รุ่น ST-07-1	1 ตัว	7,400.00		✓			7,400.00	
10	โต๊ะทำงาน รุ่นแซมเปญ	1 ตัว	11,400.00		✓			11,400.00	
รวม	2 รายการ		18,800.00					18,800.00	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
ครุภัณฑ์สำนักงาน โอนตั้งจ่ายรายการใหม่									
11	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้ง พื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	1 ตัว	40,900.00		✓			40,900.00	
รวม	1 รายการ		40,900.00					40,900.00	

สรุป

จากการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในรอบ ๖ เดือน ทั้งนี้ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ พบว่าเทศบาลตำบลหนองแวง มีโครงการที่ต้องดำเนินงานทั้งหมด ๕๘ โครงการ ดำเนินการเสร็จแล้วทั้งสิ้น ๒๕ โครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ และยังไม่ดำเนินการ ๓๐ โครงการ โดยแยกแต่ละแผนงานดังนี้

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวนทั้งสิ้น ๑๙ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๙,๑๖๖,๘๑๘ บาท ดำเนินการเสร็จแล้ว ๕ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณรวม ๑,๒๑๙,๐๐๐ บาท

๒.แผนงานรักษาความสงบภายใน จำนวนทั้งสิ้น ๔ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๘๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ

๓.แผนงานการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๙,๗๕๖,๐๘๙ บาท ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑ โครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ ๒ โครงการ (โครงการต่อเนื่อง) ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วรวมทั้งสิ้น ๔,๗๗๙,๕๕๕ บาท

๔.แผนงานสาธารณสุข จำนวนทั้งสิ้น ๖ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕๐๒,๐๐๐ บาท ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑ โครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๔ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ บาท

๕.แผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวนทั้งสิ้น ๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการเสร็จแล้วจำนวน ๒ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐ บาท

๖.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวนทั้งสิ้น ๘ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๓๕,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ

๗.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ จำนวนทั้งสิ้น ๔ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๘๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐ บาท ๔๐๘,๓๙๒ บาท

๘.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น ๓ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ

๙.แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น ๗ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๓๖,๘๐๐ บาท ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๕ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๙๖,๘๐๐ บาท

ประเภทครุภัณฑ์

๑.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวนทั้งสิ้น ๓ รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๐๒,๙๐๐ บาท ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๗,๙๐๐ บาท

๒.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวนทั้งสิ้น ๑ รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๘๕๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ

๓.ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๑๗,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน ๑๗,๒๐๐ บาท

๔.ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๔๔,๔๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน ๑๔๔,๔๐๐ บาท