



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – เดือนกันยายน 2568)



เทศบาลตำบลหนองแวง
อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองแวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – เดือนกันยายน 2568)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
งานก่อสร้าง									
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากอ่างเก็บน้ำห้วยนาเหนือ-บ้านแท่นทัพไทย หมู่ที่ 10	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 468.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,340.00 ตารางเมตร	1,517,950.00	19 ต.ค.68	✓	-	-	-	936,000.00
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าแปลงหม่อนใหม่จากทางฝั่งทิศตะวันตกของหมู่บ้าน บ้านผไทรวมพล หมู่ที่ 11	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร	492,061.00	18 พ.ย.68	✓	-	-	-	492,000.00

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 (ไม่ตง) บ้านหนองไก่อ หมู่ที่ 3	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร	472,703.00	27 ต.ค.68	✓	-	-	-	461,000.00
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 - ถนนสายนอกหมู่บ้านราษฎร์รักแดน หมู่ที่ 9	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร	466,307.00	8 พ.ย.68	✓	-	-	-	466,000.00
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายยันต์ยง เหล่าสี บ้านปากช่อง หมู่ที่ 6	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 135.00 ตารางเมตร	79,562.00	23 ก.พ.68	✓	-	-	-	78,999.99

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่โครต มุระคา บ้านปากช่อง หมู่ที่ 1	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 85.00 ตารางเมตร	51,001.00	23 ก.พ.68	✓	-	-	-	51,000.00
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายเขียว หมู่ที่ 6	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 297.50 ตารางเมตร	172,540.00	23 ก.พ.68	✓	-	-	-	172,000.00
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวี ซอย 2 ทิศเหนือ บ้านใหม่หนองแวง หมู่ที่ 12	โดยทำการก่อสร้างบ่อพัก ขนาด1.00x1.00x1.20 เมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร สร้างถนนรางวี หนา 0.20 เมตร	499,918.00	กันเงิน- 30 ก.ย .69	-	✓	-	-	รอเบิกจ่าย 499,918.00

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนน รางวี ซอย 5 ทิศตะวันออก บ้านหนองตาเยา ม.5	โดยทำการก่อสร้างบ่อพัก ขนาด 1.00x1.00x1.20 เมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร สร้างถนนราง วี หนา 0.20 เมตร	499,852.00	กันเงิน- 30 ก.ย .69	-	✓	-	-	รอเบิกจ่าย 499,852.00
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนน รางวี ซอย 5 ทิศเหนือ บ้านหนองไก่อ หมู่ที่ 3	โดยทำการก่อสร้างบ่อพัก ขนาด1.00x1.00x1.20 เมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร สร้างถนนราง วี หนา 0.20 เมตร	499,525.00	กันเงิน- 30 ก.ย .69	-	✓	-	-	รอเบิกจ่าย 499,525.00
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนน รางวี ซอย 8 ตะวันตก บ้านใหม่หนองหว้า หมู่ที่ 13	โดยทำการก่อสร้างบ่อพัก ขนาด 1.00x1.00x1.20 เมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร สร้างถนนราง วี หนา 0.20 เมตร	499,656.00	กันเงิน- 30 ก.ย .69	-	✓	-	-	รอเบิกจ่าย 499,656.00

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนน รางวี ซอยข้างโรงเรียน บ้านแท่นทัพไทย หมู่ที่ 10	โดยทำการก่อสร้างบ่อพัก ขนาด 1.00x1.00x1.20 เมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาดผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร สร้างถนนราง วี หนา 0.20 เมตร	499,983.00	กันเงิน- 30 ก.ย .69	-	✓	-	-	รอเบิกจ่าย 499,983.00
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนน รางวี ซอยตัดซอย 1 ซอย 6 บ้านศรีทายาท หมู่ที่ 8	โดยทำการก่อสร้างบ่อพัก ขนาด 1.00x1.00x1.20 เมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร สร้างถนนราง วี หนา 0.20 เมตร	499,525.00	กันเงิน- 30 ก.ย .69	-	✓	-	-	รอเบิกจ่าย 499,525.00
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนน รางวี ซอยรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันออก บ้านหนองหว้า ม.4	โดยทำการก่อสร้างบ่อพัก ขนาด 1.00x1.00x1.20 เมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร สร้างถนนราง วี หนา 0.20 เมตร	499,983.00	กันเงิน- 30 ก.ย .69	-	✓	-	-	รอเบิกจ่าย 499,983.00

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
15	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าแปลง เกษตร จากบ้านตาเกรียง ถึง คลองใหญ่ บ้านปากช่อง หมู่ที่ 7	โดยทำการปรับปรุงถนน ลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 4,000 ตาราง เมตร	499,656.00	18 ก.พ.- 18 เม.ย.68	✓	-	-	-	499,000.00
16	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เข้าแปลง เกษตร ซอยนายบุญสด สุดแก้ว บ้านผไทรวมพล หมู่ที่ 11	โดยทำการปรับปรุงถนน ลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 740.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 2,220.00 ตาราง เมตร	418,793.00	19 ธ.ค.67-16 ก.พ.68	✓	-	-	-	418,000.00
17	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าแปลง เกษตรเส้นหลังป้อมยามหนองแวง ลัดไป จรดไร่ครูสันต์ บ้านหนองตาเยา หมู่ที่ 5	โดยทำการปรับปรุงถนน ลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 3,200 ตารางเมตร	499,265.00	17 ธ.ค.67-14 ก.พ.68	✓	-	-	-	499,000.00

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
18	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าแปลง เกษตร เส้นห้วยลำปะเทีย ถึง นานาง ปราณี อุ่นเรือง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2	โดยทำการปรับปรุงถนน ลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 6,000 ตาราง เมตร	498,677.00	21 มี.ค.-19 พ.ค.68	✓	-	-	-	498,000.00
19	โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล ตำบลหนองแวง	โดยทำการปรับปรุง อาคารงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองแวง	499,861.00	ต.ค.67-มี. ค.68	-	-	-	✓	โอนงบประมาณ ไปดำเนินการอื่นๆ ที่จำเป็นกว่า
20	โครงการปรับปรุงระบบประปาสำนักงาน เทศบาลตำบลหนองแวง	จำนวน 1 แห่ง	400,000.00	6 ก.พ.-6 เม. ย.68	✓	-	-	-	400,000.00
21	โครงการปรับปรุงอาคารบ้านพัก สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง	จำนวน 1 แห่ง	148,900.00	28 ก.พ.-28 เม.ย.68	✓	-	-	-	148,000.00
รวม	21 โครงการ		9,715,718.00		13	7	-	1	8,617,441.99

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต									
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน									
22	โครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและผลักดัน ข้าง	จัดตั้งศูนย์ฯ 1 แห่ง	20,000.00	9 ก.ย.68	✓	-	-	-	18,600.00
23	โครงการจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยและ ระงับอัคคีภัย ในเขตเทศบาลตำบลหนอง แวง	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันอัคคี	30,000.00	28 ส.ค.68	✓	-	-	-	29,900.00
24	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณ ภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ฯ	100,000.00	ต.ค.67-ก. ย.68	-	-	-	✓	โอนงบประมาณไป ดำเนินการอื่นที่ จำเป็น
25	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ของเทศบาล ตำบลหนองแวง	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันภัยฯ	30,000.00	ม.ค.-มี.ค.68	-	-	-	✓	โอนงบประมาณไป ดำเนินการอื่นที่ จำเป็น
รวม	4 โครงการ		180,000.00		2	-	-	2	48,500.00
2.2 แผนงานการศึกษา									
26	โครงการแข่งขันทักษะและพัฒนาการ ของเด็กปฐมวัย	เด็กได้ฝึกทักษะและ พัฒนาการในด้านต่างๆ	10,000.00	19 มี.ค.68	✓				10,000.00
27	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง การศึกษา	อบรมบุคลากรทาง การศึกษา ปีละ 1 ครั้ง	20,000.00	ก.พ.68	-	-	-	✓	โอนงบประมาณไป ดำเนินการอื่นที่ จำเป็น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
28	โครงการส่งเสริมนันทนาการและการแสดงออก	ดำเนินโครงการส่งเสริมนันทนาการและการแสดงออกของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลหนองแวง	80,000.00	10 ม.ค.68	✓	-	-	-	80,000.00
29	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลหนองแวง	3,392,689.00	ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓	-	-	-	2,920,064.00
เงินอุดหนุน									
30	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง จำนวน 9 แห่ง	นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง จำนวน 9 แห่ง	6,253,400.00	ต.ค.67- 30 ก.ย.68	✓	-	-	-	6,612,396.00
รวม	5 โครงการ		9,756,089.00		4	-	-	1	9,622,460.00
2.3 แผนงานสาธารณสุข									
31	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	50,000.00	30 พ.ค.68	✓	-	-	-	49,100.00
32	โครงการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคในเขตพื้นที่	ตรวจสอบแหล่งน้ำในพื้นที่ให้ได้มาตรฐาน	30,000.00	19 ก.ย.68	✓	-	-	-	26,635.00

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
33	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	ประชาชนปลอดภัยและ ห่างไกลจากโรคพิษสุนัข บ้า	120,000.00	10 มี.ค.68	✓	-	-	-	170,580.00
34	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ในพื้นที่	12,000.00	28 ก.พ.68	✓	-	-	-	12,000.00
35	โครงการอบรมสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อน กำหนด	30,000.00	31 ม.ค.68	✓	-	-	-	30,000.00
เงินอุดหนุน									
36	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 - 13 ตำบลหนองแวง	ประชาชนได้รับการดูแล ด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ประสิทธิภาพและทั่วถึง	260,000.00	27 ส.ค.68	✓	-	-	-	260,000.00
รวม	6 โครงการ		502,000.00		6	-	-	-	548,315.00

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์									
เงินอุดหนุน									
37	โครงการสนับสนุนกิจการกึ่งกาชาดอำเภอละหานทราย ในการรับบริจาคโลหิต อนามัยดวงตาและการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	สนับสนุนกิจการกึ่งกาชาดอำเภอละหานทราย	50,000.00	20 ธ.ค.67	✓	-	-	-	50,000.00
38	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	สนับสนุนให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	20,000.00	20 ธ.ค.67	✓	-	-	-	20,000.00
รวม	2 โครงการ		70,000.00		2	-	-	-	70,000.00
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
39	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน หลักสูตร น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ	ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน	20,000.00	5 ก.ย.68	✓	-	-	-	20,000.00
40	โครงการวิ่ง รักษ์ ช้าง	เพื่อเป็นการอนุรักษ์ช้าง	20,000.00	พ.ค-มิ.ย.68	-	-	-	✓	โอนงบประมาณไปดำเนินการอื่นที่จำเป็น
41	โครงการอบรมเยาวชนชนไทยรักสิ่งแวดล้อมห่างไกลยาเสพติดและโรคเอดส์	เยาวชน ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดและโรคเอดส์	20,000.00	เม.ย.68	-	-	-	✓	โอนงบประมาณไปดำเนินการอื่นที่จำเป็น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
42	โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ส่งเสริมให้ประชาชนทำอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	20,000.00	10 ก.ย.68	✓	-	-	-	20,000.00
เงินอุดหนุน									
43	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอละหานทราย	30,000.00	20 ธ.ค.67	✓	-	-	-	30,000.00
รวม	5 โครงการ		110,000.00		3	-	-	2	70,000.00
2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ									
44	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เด็ก มีพัฒนาการด้านกีฬาและสร้างควมแข็งแรง	30,000.00	19 ส.ค.68	✓	-	-	-	30,000.00
45	โครงการแข่งขันกีฬาหนองแวงเกมส์	เยาวชน ประชาชน มีทักษะและพัฒนาการด้านกีฬาและสร้างควมสามัคคีในชุมชน	400,000.00	23-27 ธ.ค.67	✓	-	-	-	400,000.00
46	โครงการแข่งขันฟุตบอล	เยาวชน ประชาชน มีทักษะและพัฒนาการด้านกีฬาและสร้างควมสามัคคีในชุมชน	20,000.00	ม.ค-ก.พ.68	-	-	-	✓	โอนงบประมาณไปดำเนินการอื่นที่จำเป็น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
47	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาละหันทรายสัมพันธ์เกมส์ ประจำปี งบประมาณ 2568	เยาวชน ประชาชน มี ทักษะและพัฒนาการ ด้านกีฬาและสร้างความ สามัคคี	30,000.00	เม.ย-ก.ย.68	-	-	-	✓	โอนงบประมาณไป ดำเนินการอื่นที่ จำเป็น
รวม	4 โครงการ		480,000.00		2	-	-	2	430,000.00
2.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น									
48	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	เป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น	15,000.00	9 ก.ค.68	✓	-	-	-	15,000.00
49	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และ ประเพณีท้องถิ่น	เยาวชนเกิดจิตสำนึก อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	35,000.00	เม.ย.68	-	-	-	✓	โอนงบประมาณไป ดำเนินการอื่นที่ จำเป็น
รวม	2 โครงการ		50,000.00		1	-	-	1	15,000.00
2.8 แผนงานงบกกลาง									
50	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเบี้ยให้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปที่มี คุณสมบัติครบถ้วน	21,260,400.00	ต.ค.67 - ก.ย. .68	✓	-	-	-	20,441,900.00
51	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินให้แก่คน พิการที่มีสิทธิตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด	7,869,000.00	ต.ค.67 - ก.ย. .68	✓	-	-	-	6,310,800.00

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
52	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงิน สงเคราะห์ยังชีพให้แก่ผู้ ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้ รับรองและวินิจฉัยแล้ว	348,000.00	ต.ค.67 - ก.ย. .68	✓	-	-	-	297,500.00
รวม	3 โครงการ		29,477,400.00		3	-	-	-	27,050,200
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี									
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป									
53	โครงการจัดกิจกรรมด้านรัฐพิธี กิจกรรม วันสำคัญต่างๆ	อุดหนุนเพื่อการจัดงาน พระราชพิธีและงานรัฐพิธี	40,000.00	ต.ค.67-ธ. ค.68	-	-	-	✓	โอนงบประมาณไป ดำเนินการอื่นที่ จำเป็น
54	โครงการพัฒนาศักยภาพ/สัมมนา/ ฝึกอบรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบล หนองแวง	บุคลากรของ ทต. ได้รับ การเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงาน	50,000.00	ก.ค.-ก.ย.68	-	-	-	✓	โอนงบประมาณไป ดำเนินการอื่นที่ จำเป็น
55	โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและ จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและการ ให้บริการประชาชน	บุคลากรมีขวัญและ กำลังใจที่ดีในการปฏิบัติ ราชการฯ	10,000.00	ต.ค.67-ก. ย.68	-	-	-	✓	โอนงบประมาณไป ดำเนินการอื่นที่ จำเป็น
56	โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	ระบบการจัดเก็บภาษีมี การพัฒนาและจัดเก็บได้ เพิ่มขึ้น	20,000.00	ต.ค.67-ก. ย.68	-	-	-	✓	โอนงบประมาณไป ดำเนินการอื่นที่ จำเป็น
57	โครงการออกหน่วยประชาสัมพันธ์และ รับชำระภาษี	การจัดเก็บรายได้มี ประสิทธิภาพและจัดเก็บ ได้เพิ่มขึ้น	20,000.00	14 พ.ค.68	✓	-	-	-	16,512.00

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
58	ค่าเช่าทรัพย์สิน	กล้องวงจรปิด ฯลฯ	256,800.00	ต.ค.67-ก. ย.68	✓	-	-	-	235,400.00
เงินอุดหนุน									
59	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการจัด งานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี	อุดหนุนเพื่อการจัดงาน พระราชพิธีและงานรัฐพิธี	40,000.00	28 พ.ย.67	✓	-	-	-	40,000.00
รวม	7 รายการ		436,800.00		3	-	-	4	291,912.00
	59 โครงการ		50,900,907		40	7	-	13	46,771,728.99

สรุป

จากการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ พบว่าเทศบาลตำบลหนองแวง มีโครงการที่ต้องดำเนินงานทั้งหมด ๕๙ โครงการ ดำเนินการเสร็จแล้วทั้งสิ้น ๔๐ โครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ ๗ โครงการ และไม่ดำเนินโครงการ ๑๓ โครงการ โดยแยกแต่ละแผนงานดังนี้

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวนทั้งสิ้น ๒๑ โครงการ ดำเนินการเสร็จแล้วจำนวน ๑๓ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณรวม ๘,๖๑๗,๔๔๑.๙๙ บาท

๒.แผนงานรักษาความสงบภายใน จำนวนทั้งสิ้น ๔ โครงการ ดำเนินการเสร็จแล้วจำนวน ๒ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๘,๕๐๐ บาท

๓.แผนงานการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔ โครงการ เบิกจ่าย งบประมาณไปแล้วรวมทั้งสิ้น ๙,๖๒๒,๔๖๐ บาท

๔.แผนงานสาธารณสุข จำนวนทั้งสิ้น ๖ โครงการ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๖ โครงการ เบิกจ่าย งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕๔๘,๓๑๕ บาท

๕.แผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวนทั้งสิ้น ๒ โครงการ ดำเนินการเสร็จแล้วจำนวน ๒ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐ บาท

๖.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ ดำเนินการเสร็จแล้วจำนวน ๓ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐ บาท

๗.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ จำนวนทั้งสิ้น ๔ โครงการ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๔๓๐,๐๐๐ บาท

๘.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น ๒ โครงการ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐ บาท

๙.แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น ๗ โครงการ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓ โครงการ เบิกจ่าย งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๙๑,๙๑๒ บาท

๑๐.แผนงานงบกลาง จำนวน ๓ โครงการ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณรวม ทั้งสิ้น ๒๗,๒๐๕๐,๒๐๐ บาท
